

# Referat af byggeudvalgsmøde i afd. 07

Deltagere: Jutta B. Kristiansen, Else Haargaard, Susanne Emmerick, Carsten Finnerup Lauridsen, Michael Kornager

## 1. Orientering om byggeriet og tidsplanen

Carsten orienterede om, at der er fundet PCB i malingen inderst på væggene bag alle lagene af tapet. Det er slebet ned og bliver behandlet som farligt affald. Konsekvensen er, at der kommer ny indvendig ydermur på side. Tidsplanen ser lige nu ud til at blive forrykket med 20 dage, men den endelige tidsplan meldes ud primo november.

## 2. Hæk ud mod fortovene

Carsten viste skitserne og fortalte at der i projektet for blok 1 og blok 2 er lagt hæk helt ud til fortovet. På afdelingsmødet er der forsalg om, at hækkene mod fortovet skal placeres som i dag langs gavlene og at det efterfølgende aftales hvordan området foran skal holdes

## 3. Orientering om køkkenleverandør og valgmuligheder

Køkkenleverandøren bliver Invita.

Der bliver udsendt et katalog til alle, hvor der for samme pris kan vælges imellem 5 låger, 2 greb (og en grebsfri model), 2 forskellige sokler, og 4 forskellige bordplader. Dertil valg mellem 2 farver i vask. Det vil blive muligt fra uge 39 at aftale tid til at se modeller af det hele på Skansen 8.

Derudover kan der tilkøbes overskabe, et ekstra højskab og en rondel. Yderligere kan der tilkøbes spot. AAB har desuden indgået aftale med Invita om en rabatsats på individuelle garderober eller skydedøre.

Der installeres opvaskemaskine og induktionskomfur

Byggeudvalget pointerede, at der skal dansk brugsanvisning på alle hårde hvidevarer.

## 4. Evt

Rækværket, der er pillet ned, skal stilles op igen. Det er med i budgettet.